



COMUNE DI GIZZERIA  
88040 (Provincia di Catanzaro)  
Tel. 0968.403045/403321 – Fax 0968.403749  
Email: tecnico.gizzzeria@asmepec.it  
Ufficio Tecnico Settore n° 6



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO N° 6

N. 721 del Reg. Gen.

N. 482 del 09.11.2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza, eliminazione barriere architettoniche del patrimonio comunale del campo di calcio a 5 e dell'aree verdi in Località Mortilla -D.L. 14.01.2020 e D.L. 30.01.2020 Ministero degli Interni ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

- Approvazione stato finale - Approvazione del Certificato Regolare Esecuzione - Liquidazione

CUP: B75D20000040001 CIG: 8297290450, CIG: 8252803C78;

L'anno DUEMILAVENTI il giorno NOVE (09) del mese di NOVEMBRE, nel proprio Ufficio il Responsabile del Servizio ha adottato la seguente determinazione:

Il Responsabile dell'Area Tecnica

( Ing. Domenico Mazzocca )

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visti gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

- Visto il Decreto Sindacale n. 10/2020 con il quale è stato conferito all'Ingegnere Domenico Mazzocca, Professionista Esterno Incardinato nella struttura Comunale, la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica, Servizio n.5 e 6, ai sensi dell'art. 110 comma 2° D.Lgs 267/2000 e successivo contratto;

- Visto il Decreto Sindacale n. 01/2020 con il quale è stato conferito al dipendente di ruolo Dott. Umberto Ianchello la nomina di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Servizi 3 e 4;

Premesso che

- è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, il decreto del 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, concernente l'assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, al fine di agevolare ogni utile programmazione pluriennale da parte degli enti delle opere da realizzare, con decreto del 30 gennaio 2020, la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024.

- Che il Comune di Gizzeria è stato individuato nell'Allegato B del decreto del 14 gennaio 2020 e pertanto gli è stato assegnato un contributo di euro 70.000 euro (Art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160);

- Che le risorse assegnate sono destinate all'efficientamento energetico, allo sviluppo territoriale sostenibile, agli interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e all'abbattimento delle barriere architettoniche.
- Che con i fondi relativi al presente contributo il Comune di Gizzeria, intende realizzare un intervento sul patrimonio comunale sul campo di calcio a 5 e sulle aree verdi in Località Mortilla;
- Che all'uopo l'Area Tecnica Comunale ha predisposto un progetto definitivo-esecutivo denominato "Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza, eliminazione barriere architettoniche del patrimonio comunale del campo di calcio a 5 e dell'aree verdi in Località Mortilla";
- Che con la Delibera di Giunta Comunale N. 39 del 25/02/2020 è stato approvato il suddetto progetto definitivo esecutivo dell'importo complessivo di euro 69.993,46, che presenta il seguente il seguente quadro economico;

| QUADRO ECONOMICO  |  |              |              |
|-------------------|--|--------------|--------------|
|                   | LAVORI   |              |              |
| A1                | IMPORTO LAVORI A MISURA  | €. 59.223,36 |              |
| A2                | ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI NON SOGETTI A RIBASSO                     | €. 592,23    |              |
| A3                | IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA                       | €. 59.815,59 | €. 59.815,59 |
|                   | SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                                |              |              |
| B) SPESE TECNICHE |  |              |              |
| B)                | DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE | €. 3.000,00  |              |
|                   | TOTALE COMPETENZE  | €. 3.000,00  | €. 3.000,00  |
| C) SPESE GENERALI |  |              |              |
|                   | I.V.A. SUI LAVORI 10%  | €. 5.981,56  |              |
|                   | INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016 (2% DI A7                               | €. 1.196,31  |              |
|                   | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI  | €. 7.177,87  | €. 7.177,87  |
|                   | IMPORTO COMPLESSIVO A +B + C   |              | €. 69.993,46 |

- Che con determinazione di Reg. Gen. N°190 del 31.03.2020 è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori, redazione di perizie di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, certificato regolare esecuzione relativo all'intervento, all'Ing. Marco Roppa;
- Che con lo Stesso atto è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio dell'esercizio 2020 le somme di seguito indicate:  
Esercizio 2020 **Cap./ Art. E 532-U 532/1** Descrizione Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza, eliminazione barriere architettoniche del patrimonio comunale del campo di calcio a 5 e dell'aree verdi in Località Mortilla" Importo € € 63.925,51.
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Domenico Mazzocca;
- Che con determinazione Reg. Gen. N° 358 del 28.05.2020 N° 232 è stato affidato, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, i Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza, eliminazione barriere architettoniche del patrimonio comunale del campo di calcio a 5 e dell'aree verdi in Località Mortilla - D.L. 14.01.2020 e D.L. 30.01.2020 Ministero degli Interni", alla ditta EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS, P. Iva: 00468160791, con sede in Via Malvasia , n.1 - 88046 Lamezia Terme (CZ) pec: [ediltecnicacostruzioni@pec.it](mailto:ediltecnicacostruzioni@pec.it), per l'importo pari ad € 57.521,87 cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 592,23 per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 58.114,10, oltre iva in misura di legge.
- Dare atto che a seguito del ribasso offerto in sede di gara il quadro economico rimodulato è il seguente:

| QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI RIBASSO |  |             |             |
|--|--|-------------|-------------|
|  | LAVORI   |             |             |
| A1   | IMPORTO LAVORI A MISURA  | € 57.521,87 |             |
| A2   | ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI NON SOGETTI A RIBASSO                     | €. 592,23   |             |
| A3   | IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA                       | € 58.114,10 | € 58.114,10 |
|  | SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                                |             |             |
| B) SPESE TECNICHE                                |  |             |             |
| B1)  | DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE | € 2.880,00  |             |

|     |  |            |             |
|-----|--|------------|-------------|
| B2) | CASSA PREVIDENZIALE SU B1                    | € 115,20   |             |
|     | TOTALE COMPETENZE(B1+B2)                     | € 2.995,20 | € 2.995,20  |
| C)  | SPESE GENERALI                               |            |             |
| C1) | I.V.A. SUI LAVORI 10%                        | € 5.811,41 |             |
| C2  | Compenso incentivante ART. 113 D.LGS 50/2016 | € 1.196,31 |             |
|     |  | € 7.007,72 | € 7.007,72  |
| D   | ECONOMIE                                     |            |             |
| D1  | TOTALE ECONOMIE                              | € 1.876,44 |             |
|     | IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)                  |            | € 69.993,46 |

•I lavori furono consegnati dal Direzione dei Lavori con verbale redatto e sottoscritto in data 16-07-2020 e che i lavori dovevano essere eseguiti in 90 giorni consecutivi a decorrere dal 16-07-2020 e pertanto entro il 13.10.2020;

•i lavori sono stati ultimati in data 05.10.2020, pertanto in tempo utile giusta comunicazione da parte della Tecnico pervenuta in data 06.10.2020 ;

•La stessa Direzione dei Lavori . nella persona del Tecnico Ing. Marco Roppa, scritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 2711 con studio in Gizzeria (CZ) alla via Santa Caterina 26 A, P.Iva: 03265820799 C.F.: RPPMRC83E01M208L, ha depositato gli atti in data 30.10.2020 Prot. n° 7277 la contabilità finale, nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati: Stato avanzamento finale dei lavori; Sommario Registro di Contabilità allo stato finale; Registro di contabilità allo stato finale; Libretto delle misure allo stato finale;

La stessa Direzione dei Lavori . nella persona del Tecnico Ing. Marco Roppa, scritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 2711 con studio in Gizzeria (CZ) alla via Santa Caterina 26 A, P.Iva: 03265820799 C.F.: RPPMRC83E01M208L, trasmetteva con nota n° 7278 del 30.10.2020 il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 30.10.2020;

- Nel menzionato "Certificato di Ultimazione dei lavori", la Direzione dei Lavori, attestato che le opere sono state correttamente eseguite, testualmente recita "...i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € 59.145,23 (esclusi gli oneri per la sicurezza) pari a €. 592,23 per un valore totale di €. 59.738,06 oltre I.V.A. al 10% per un importo complessivo di €. 65.711,86 a favore della ditta Ediltecnica Costruzioni sas con sede in Via Malvasia n° 1 88046 Lamezia Terme CZ P.I.v.a. 00468160791 a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e di prendere atto che alla luce delle spese effettivamente sostenute il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

| <b>QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO</b> |  |             |             |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|
|                                      | LAVORI   |             |             |
| A1                                   | IMPORTO LAVORI A MISURA  | € 59.145,23 |             |
| A2                                   | ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI NON SOGETTI A RIBASSO                     | €. 592,23   |             |
| A3                                   | IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA                       | € 59.738,06 | € 59.738,06 |
|                                      | SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                                |             |             |
| B)                                   | SPESE TECNICHE   |             |             |
| B1)                                  | DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE | € 2.880,00  |             |
| B2)                                  | CASSA PREVIDENZIALE SU B1  | € 115,20    |             |
|                                      | TOTALE COMPETENZE(B1+B2)   | € 2.995,20  | € 2.995,20  |
| C)                                   | SPESE GENERALI   |             |             |
| C1)                                  | I.V.A. SUI LAVORI 10%  | € 5.973,80  |             |
| C2                                   | I.V. A. su compensi tecnici e CNPAIA B1+B2 (22%)                         |             |             |
| C3                                   | Compenso incentivante ART. 113 D.LGS 50/2016                             | € 1.196,31  |             |
|                                      |  | € 7.666,66  | € 7.170,11  |
| D                                    | ECONOMIE   |             |             |
| D1                                   | TOTALE ECONOMIE  | € 90,09     |             |
|                                      | IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)  |             | € 69.993,46 |

Prendere atto che le ulteriori spese per lavori da liquidare alla ditta esecutrice per un importo di €. 1.623,96 al netto del ribasso d'asta del 2,873 oltre I.V.A. sono dovute a variazione di dettaglio e non sostanziale per una percentuale minore del 5% dell'importo contrattuale;

- Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL\_24524150, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 30.10.2020 con scadenza alla data del 27.02.2021;
  - Ritenuto di approvare il certificato di Regolare Esecuzione, e di liquidare il credito di € 59.738,37 oltre IVA 10% ;
  - Ritenuto di approvare il certificato di Regolare Esecuzione, e di liquidare il credito di € 65.711,87 IVA 10%;
  - Che in data 02.11.2020 prot. n. 7310 l'impresa Ediltecnica Costruzioni sas con sede in Via Malvasia n° 1 88046 Lamezia Terme CZ P.I.v.a. 00468160791, ha trasmesso fattura elettronica n. 18/PA del 30.10.2020 per l'esecuzione dei lavori denominati " manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza, eliminazione barriere architettoniche del patrimonio comunale del campo di calcio a 5 e dell'aree verdi in Località Mortilla - D.L. 14.01.2020 e D.L. 30.01.2020 Ministero degli Interni"; dell'ammontare di € 59.738,87 oltre IVA al 10% e quindi per l'importo complessivo di € 65.711,87;
  - Che in data 02.11.2020 prot. n. 7311 il Direttore dei Lavori, Tecnico Ing. Marco Roppa, scritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 2711 con studio in Gizzeria (CZ) alla via Santa Caterina 26 A, P.Iva: 03265820799 C.F.: RPPMRC83E01M208L, ha trasmesso fattura elettronica n. 5\_20 del 30.10.2020 relativa al saldo delle competenze professionali, per la direzione dei lavori, misura e contabilità nonché per la redazione del certificato di regolare esecuzione e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza, eliminazione barriere architettoniche del patrimonio comunale del campo di calcio a 5 e dell'aree verdi in Località Mortilla - D.L. 14.01.2020 e D.L. 30.01.2020 Ministero degli Interni"; dell'importo complessivo di € 2.995,20, I.V.A. non dovuta in quanto in regime forfettario ai sensi dell'Art. 1 L. 190/2014;
  - Ritenuto pertanto opportuno approvare e liquidare le fatture di cui sopra;
  - Che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione
  - Cig: ditta Ediltecnica Costruzioni sas : 8297290450;
  - Cig: Ing. Marco Roppa Cig: 8252803C78
- Visti: Gli art. 183 e 184 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;  
Il D.Lgs. 50/2016; Il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; Il T.U. 81/2008 e s.m.i.;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022;  
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 16.04.2020, esecutiva, con la quale si approva il bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2020, nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2020-2022;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

DI APPROVARE la contabilità finale, nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati: Stato avanzamento finale dei lavori; Sommario Registro di Contabilità allo stato finale; Registro di contabilità allo stato finale; Libretto delle misure allo stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento relativo ai lavori di " manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza, eliminazione barriere architettoniche del patrimonio comunale del campo di calcio a 5 e dell'aree verdi in Località Mortilla - D.L. 14.01.2020 e D.L. 30.01.2020 Ministero degli Interni"; redatti dal D.L. Marco Roppa, scritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 2711 con studio in Gizzeria (CZ) alla via Santa Caterina 26 A, P.Iva: 03265820799 C.F.: RPPMRC83E01M208L,

QUADRO ECONOMICO a consuntivo:

| <b>QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO</b> |  |             |             |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|
|                                      | LAVORI   |             |             |
| A1                                   | IMPORTO LAVORI A MISURA                              | € 59.145,23 |             |
| A2                                   | ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI NON SOGETTI A RIBASSO | €. 592,23   |             |
| A3                                   | IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA   | € 59.738,06 | € 59.738,06 |
|                                      | SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE            |             |             |
| B) SPESE TECNICHE                    |  |             |             |
| B1)                                  | DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' REDAZIONE CERTIFICATO | € 2.880,00  |             |

|     |  |            |             |
|-----|--|------------|-------------|
|     | REGOLARE ESECUZIONE                              |            |             |
| B2) | CASSA PREVIDENZIALE SU B1                        | € 115,20   |             |
|     | TOTALE COMPETENZE(B1+B2)                         | € 2.995,20 | € 2.995,20  |
| C)  | SPESE GENERALI                                   |            |             |
| C1) | I.V.A. SUI LAVORI 10%                            | € 5.973,80 |             |
| C2  | I.V. A. su compensi tecnici e CNPAIA B1+B2 (22%) |            |             |
| C3  | Compenso incentivante ART. 113 D.LGS 50/2016     | € 1.196,31 |             |
|     |  | € 7.666,66 | € 7.170,11  |
| D   | ECONOMIE   |            |             |
| D1  | TOTALE ECONOMIE                                  | € 90,09    |             |
|     | IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)                      |            | € 69.993,46 |

Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Domenico Mazzocca, Responsabile Unico del Procedimento di questo Comune;

- Di Liquidare la ditta Ediltecnica Costruzioni sas per i lavori di " Manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza, eliminazione barriere architettoniche del patrimonio comunale del campo di calcio a 5 e dell'aree verdi in Località Mortilla - D.L. 14.01.2020 e D.L. 30.01.2020 Ministero degli Interni", la fattura n° 18/PA del 30.10.2020 dell'importo di €. 59.738,06 oltre i.v.a. al 10% pari a € 65.711,87;

- Data Richiesta DURC il 30.10.2020 con scadenza il 27.02.2021 con esito positivo Prot. n° INAIL\_24524150;

- Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 65.711,87** per l'incarico di cui in narrativa trova copertura finanziaria con fondi propri di bilancio Comunale Esercizio 2020 **Cap./ Art. E 532-U 532/1**;

- Di Liquidare lo Studio Tecnico Ing. Marco Roppa, scritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 2711 con studio in Gizzeria (CZ) alla via Santa Caterina 26 A, P.Iva: 03265820799 C.F.: RPPMRC83E01M208L, la fattura n° 5\_20 del 30.10.2020 di €. 2.995,20 in regime forfettario Art. 1 L. 190/2014 per la Direzione dei Lavori – Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione Contabilità – Certificato Regolare Esecuzione, per i " Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza, eliminazione barriere architettoniche del patrimonio comunale del campo di calcio a 5 e dell'aree verdi in Località Mortilla - D.L. 14.01.2020 e D.L. 30.01.2020 Ministero degli Interni";

- Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 2.995,20** per l'incarico di cui in narrativa trova copertura finanziaria con fondi di bilancio Esercizio 2020 **Cap./ Art. E 532 - U 532/1**;

- Di Liquidare gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 relativi alla fase di affidamento ed esecuzione del contratto a favore del RUP, Ing. Domenico Mazzocca, la complessiva somma di **€ 1.196,31** di quanto previsto nella corrispondente voce del Quadro Economico del Progetto Esecutivo, come stabilito nel regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di lavori/opere, servizi e forniture;

- Imputare la somma complessiva di **€ 69.903,38** sui fondi del Esercizio 2020 **Cap./ Art. E 532-U 532/1** del Bilancio Comunale - D.L. 14.01.2020 e D.L. 30.01.2020 Ministero degli Interni";

- DI PRECISARE che l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010;

- Che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione

- Cig: ditta Ediltecnica Costruzioni sas : 8297290450;

- Cig: Ing. Marco Roppa Cig: 8252803C78

- Dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e diverrà esecutiva con apposizione della predetta attestazione.

VISTO di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA- SERVIZIO N° 6**

F.to (Ing. Domenico MAZZOCCA)

.....

VISTO di regolarità contabile , ai sensi degli art. 151, 183, 184, e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Addì,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to (Dott. Umberto IANCHELLO)

.....

Il Sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente determinazione sarà pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'albo Pretorio di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Dott.ssa Maria Grazia Crapella)

.....

Copia Conforme all'originale

Gizzeria, 17/11/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Dott.ssa Mariagrazia Crapella)