

Al Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Domenico MAZZOCCA

Oggetto: Trasmissione Stato Avanzamento Lavori Finale relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO COMUNALE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 E DELL'AREE VERDI IN LOCALITÀ MORTILLA -D.L. 14.01.2020 E D.L. 30.01.2020 MINISTERO DEGLI INTERNI"

Con la presente, il sottoscritto Ing. Marco Roppa in qualità di tecnico incaricato dal comune di Gizzeria per i lavori di cui in oggetto trasmette:

- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

relativi alle lavorazioni eseguite dalla ditta: *EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS di Scarpino Antonio & C.*

Cordiali saluti.

Gizzeria,

Ing. Marco ROPPA



Certificato di regolare esecuzione

(art. 102 D.M. 50/2016)

Regione: CALABRIA

Provincia di: CATANZARO

Comune di: GIZZERIA

Stazione appaltante: Amministrazione Comunale di Gizzeria

Lavori di: Manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza, eliminazione barriere architettoniche del patrimonio comunale del campo di calcio a 5 e dell'aree verdi in Località Mortilla -D.L. 14.01.2020 e D.L. 30.01.2020 Ministero degli Interni

Impresa: EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS VIA MALVASIA, 1 88046 Lamezia Terme (CZ) di Scarpino Antonio

Contratto: scrittura privata (Art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016) in data 22/06/2020

Importo contrattuale: € 58'114,10

Codice unico progetto: B75D20000040001

Codice identificativo gara: 8297290450

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto originario

Il progetto è stato redatto a cura dell'Ing. Domenico MAZZOCCA responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Gizzeria ed è stato approvato il con delibera di Giunta n°39 in data 25/02/2020 per un importo complessivo di Euro. 69'993,46 così ripartito:

| | | |
|----------------------------|---|--------------------|
| A) Lavori: | | |
| | Lavori | |
| A1 | Importo Lavori a misura | € 59 223,36 |
| A2 | Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso | € 592,23 |
| A3 | Importo totale dei lavori e oneri per la sicurezza | € 59 815,59 |
| | Somme a disposizione dell'Amministrazione: | |
| B) SPESE TECNICHE : | | |
| | direzione lavori, contabilità , redazione certificato regolare esecuzione | € 3 000,00 |
| | TOTALE COMPETENZE | € 3 000,00 |
| C) SPESE GENERALI: | | |
| | I.V.A. sui lavori 10% | € 5 981,56 |
| | INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016 (2% di A7) | € 1 196,31 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE C | € 7 177,87 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) | € 69 993,46 |

Finanziamento

L'opera è stata finanziata con decreto del 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno;

Generalità dell'Appaltatore

A seguito di gara esperita secondo l'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (previa valutazione di tre preventivi), è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS VIA MALVASIA, 1 88046 Lamezia Terme (CZ) di Scarpino Antonio che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 2,873 % e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro 58'114,10;

Cauzione

Ai sensi dell'art. 33 del Capitolato Speciale d'appalto l'Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di Euro 58'114,10. mediante polizza fideiussoria;

Contratto - Scrittura privata (Art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016)

Che la scrittura privata tra le parti è stata sottoscritta in data 22/06/2020 a Gizzeria;

Perizie suppletive e di variante

Non è stata redatta nessuna perizia di variante, tranne delle variazioni di dettaglio entro il 5 % dell'importo contrattuale di € 1'623,96 al netto del ribasso.

Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dei lavori ammonta a Euro 59'145,23 (esclusi gli oneri per la sicurezza) pari a Euro 592,23;

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 16/07/2020. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 13/10/2020;

Sospensione e ripresa dei lavori

Nessuna sospensione è stata fatta;

Concessione di proroghe

Nessuna proroga è stata fatta;

Scadenza definitiva

Risulta quella da consegna lavori

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 05/10/2020;

Penali per ritardo

Nessuna penale è stata applicata;

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

Ordini di servizio

Nessun ordine di servizio è stato emesso dal Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto;

Lavori in economia

Nessun lavoro è stato fatto in economia;

Pagamenti in acconto

Non risulta nessun pagamento in acconto;

Resta, pertanto, un credito netto per l'Impresa di Euro 59'145,23 (esclusi gli oneri per la sicurezza) pari a Euro 592,23

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 28/10/2020 e riporta le seguenti previsioni economiche:

| | | |
|---|---|-------------------|
| A - LAVORI A MISURA - Progetto originario | euro | 59'223,36 |
| | RIBASSO del 2,873 % da applicare €59'223,36 | <u>- 1'701,49</u> |
| | IMPORTO LAVORI DECURTATO DEL RIBASSO | 57'521,87 |
| | | |
| B - LAVORI A MISURA – Variazione di dettaglio entro il 5% | euro | 1'672,00 |
| | RIBASSO del 2,873 % da applicare €1'672,00 | <u>- 48,03</u> |
| | IMPORTO LAVORI DECURTATO DEL RIBASSO | 1'623,96 |
| | | |
| | IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A+ B) | 59'145,23 |
| | IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | <u>592,23</u> |
| T O T A L E (IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO + ONERI PER LA SICUREZZA) | euro | 59'738,06 |

Confronto tra somme autorizzate e spesa

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

| | |
|---|----------------|
| - Importo netto autorizzato dei lavori: | Euro 58'114,10 |
| - Importo del Conto Finale dei lavori: | Euro 59'738,06 |

Maggiore spesa: Euro 1'623,96

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna;

Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi;

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

Relazione riservata del responsabile del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento non ha redatto nessuna relazione finale riservata;

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 05 del mese di Ottobre dell'anno 2020, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Marco ROPPA dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Ing. Doemnico MAZZOCCA Responsabile del procedimento;

Sig. Antonio SCARPINO legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: in sistemazione del campo sportivo per il gioco del calcio a 5 in località Mortilla, dell'accesso al campo e la realizzazione dei marciapiedi al fine di abbattere le barriere architettoniche presenti. Inoltre in via delle Viole è stata sistemata un'area standard.

Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi, controlli e verificazioni: misurazioni. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Marco ROPPA Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:
- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS VIA MALVASIA, 1 88046 Lamezia Terme (CZ) di Scarpino Antonio corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si rettifica in netti Euro 59'738,06 comprensivi degli oneri per la sicurezza ;

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un aumento entro il 5% di Euro 1623,96;

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n°22862804 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di *"Manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza, eliminazione barriere architettoniche del patrimonio comunale del campo di calcio a 5 e dell'aree verdi in Località Mortilla -D.L. 14.01.2020 e D.L. 30.01.2020 Ministero degli Interni "* appaltati dall' Impresa EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS VIA MALVASIA, 1 88046 Lamezia Terme (CZ) di Scarpino Antonio ,

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

1. A) Importo netto corretto del Conto Finale Euro 59'145,23 (esclusi gli oneri per la sicurezza) pari a Euro 592,23 per un totale di Euro **59'738,06**;

2. B) Detrazioni

- | | |
|---|-----------|
| 1) Per esecuzioni d'ufficio: | Euro 0,00 |
| 2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa: | Euro 0,00 |
| 3) Per risarcimento di danni a terzi: | Euro 0,00 |
| 4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali | |

(solo nel caso che non risultino effettuati dall'Appaltatore): Euro 0,00
5) Per somme in acconto già erogate: Euro 0,00 Sommano
per detrazioni: Euro 0,00
Resta a credito liquido dell'Impresa Euro **59'738,06**
(diconsi Euro cinquantanovemilasettecentotrentotto,06)

che possono essere corrisposte all'Impresa EDILTECNICA COSTRUZIONI a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Gizzeria, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 5 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Gizzeria, lì 30/10/2020



L'Esecutore- EDILTECNICA COSTRUZIONI

Il Direttore dei Lavori – Ing. Marco ROPPA

~~EDILTECNICA COSTRUZIONI sas~~
~~di Scarpino Antonio & C.~~
~~Via Malvasia 11 - Tel. 0968.20152 - 22022~~
~~88046 LAMEZIA TERME - CZ~~
~~Cod. Fisc. e P. IVA 00468160791~~




Il Responsabile del procedimento – Ing. Domenico MAZZOCCA

Relazione sul Conto Finale

art. 14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018

Regione: CALABRIA

Provincia di: CATANZARO

Comune di: GIZZERIA

Stazione appaltante: Amministrazione Comunale di Gizzeria

Lavori di: Manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza, eliminazione barriere architettoniche del patrimonio comunale del campo di calcio a 5 e dell'aree verdi in Località Mortilla - D.L. 14.01.2020 e D.L. 30.01.2020 Ministero degli Interni

Impresa: EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS VIA MALVASIA, 1 88046 Lamezia Terme (CZ) di Scarpino Antonio

Contratto: scrittura privata (Art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016) in data 22/06/2020

Importo contrattuale: € 58'114,10

Codice unico progetto: B75D20000040001

Codice identificativo gara: 8297290450

PREMESSA

La stazione appaltante con delibera di Giunta n°39 in data 25/02/2020 approvava il progetto definitivo e esecutivo redatto dall'ing. Domenico MAZZOCCA, responsabile dell'area tecnica del comune di Gizzeria, relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza, eliminazione barriere architettoniche del patrimonio comunale del campo di calcio a 5 e dell'aree verdi in Località Mortilla -D.L. 14.01.2020 e D.L. 30.01.2020 Ministero degli Interni".

A seguito di gara esperita secondo l'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (previa valutazione di tre preventivi), è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS VIA MALVASIA, 1 88046 Lamezia Terme (CZ) di Scarpino Antonio che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 2,873 % e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro 58'114,10.

Il finanziamento necessario alla realizzazione delle opere veniva reso disponibile con decreto del 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

IL PROGETTO

Le opere da realizzare sono sistemazione del campo sportivo per il gioco del calcio a 5 in località Mortilla, dell'accesso al campo e la realizzazione dei marciapiedi al fine di abbattere le barriere architettoniche presenti. Inoltre in via delle Viole è stata sistemata un'area standard.

Il quadro economico finale è risultato essere di Euro 59'145,23 (esclusi gli oneri per la sicurezza) pari a Euro 592,23 per un totale di Euro **59'738,06**.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto delle opere di "Manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza, eliminazione barriere architettoniche del patrimonio comunale del campo di calcio a 5 e dell'aree verdi in Località Mortilla -D.L. 14.01.2020 e D.L. 30.01.2020 Ministero degli Interni" è stato approvato con delibera di Giunta n°39 in data 25/02/2020 per un importo complessivo di € **69 993,46**.

QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico del progetto definitivo esecutivo approvato con delibera di Giunta n°39 in data 25/02/2020 prevede un importo complessivo delle opere, prima del ribasso d'asta, pari a € 59'223,36.

Il **quadro economico del progetto definitivo - esecutivo** approvato prevede le seguenti voci di spesa:

| | | | |
|----------------------------|---|--------|------------------|
| A) Lavori: | | | |
| | Lavori | | |
| A1 | Importo Lavori a misura | € | 59 223,36 |
| A2 | Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso | € | 592,23 |
| A3 | Importo totale dei lavori e oneri per la sicurezza | € | 59 815,59 |
| | Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| B) SPESE TECNICHE : | | | |
| | direzione lavori, contabilità , redazione certificato regolare esecuzione | € | 3 000,00 |
| | | Totale | € 3 000,00 |
| | TOTALE COMPETENZE | € | 3 000,00 |
| C) SPESE GENERALI: | | | |
| | I.V.A. sui lavori 10% | € | 5 981,56 |
| | INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016 (2% di A7) | € | 1 196,31 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE C | € | 7 177,87 |
| | | | |
| | IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) | € | 69 993,46 |

AUTORIZZAZIONI E PARERI ACQUISITI

Non risulta necessario acquisire pareri.

VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto esecutivo è stato verificato dall'Ing. Domenico MAZZOCCA.

INDIVIDUAZIONE DELL'ESECUTORE DEI LAVORI

A seguito di gara esperita secondo l'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (previa valutazione di tre preventivi), è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS VIA MALVASIA, 1 88046 Lamezia Terme (CZ) di Scarpino Antonio che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 2,873 % e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro 58'114,10.

SCRITTURA PRIVATA (ART. 32 COMMA 14 DEL D.LGS 50/2016) - CONTRATTO

Che la scrittura privata tra le parti è stata sottoscritta in data 22/06/2020 a Gizzeria.

SUBAPPALTI

In base alla richiesta dell'esecutore e in conformità con quanto previsto nel bando e dalla normativa vigente in materia, sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- Scavi, sistemazione fondazione stradale e rilevato con misto stabilizzato;
- Formazione di marciapiedi;
- Posa di cordili in cls;
- Bitumatura stradale.

POLIZZA PER DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

L'esecutore ha, inoltre, stipulato una polizza di assicurazione per la copertura di eventuali danni subiti.

DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'esecutore dei lavori ha provveduto a nominare il sig. Antonio Scarpino quale direttore tecnico dell'impresa e rappresentante della stessa con delega alla firma dei documenti di cantiere e alla piena rappresentanza.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 16/07/2020 con un tempo contrattualmente definito di giorni 13/10/2020 ed ultimazione prevista per il giorno 05/10/2020.

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state richieste proroghe .

SOSPENSIONI DEI LAVORI

I lavori sono stati sospesi.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni.

PERIZIA DI VARIANTE

Non è stata redatta nessuna perizia di variante, tranne delle variazioni di dettaglio entro il 5 % dell'importo contrattuale di € 1'623,96 al netto del ribasso.

ELENCO NUOVI PREZZI

Non sono stati introdotti nuovi prezzi.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Nessun atto di sottomissione è stato redatto.

ATTO AGGIUNTIVO

Nessun atto aggiuntivo è stato redatto.

STATI AVANZAMENTO LAVORI

Nel corso dell'esecuzione delle opere sono stati emessi n. 0 stati avanzamento lavori.

CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Nessun certificato di pagamento è stato emesso.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

PENALI PER RITARDI

Non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati entro i termini contrattuali previsti.

ORDINI DI SERVIZIO EMESSI

Nessun ordine di servizio è stato emesso.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 05/10/2020 che risulta precedente a quella prevista dal contratto d'appalto.

SPESA FINALE AUTORIZZATA PER I LAVORI

La spesa finale per i lavori al netto del ribasso d'asta e dell'IVA risulta essere:

- per il contratto principale € 58'114,10
- per la perizia di variante € 1'623,96
- TOTALE GENERALE € 59'738,06

RISERVE

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve.

ASSICURAZIONI INFORTUNI

L'impresa esecutrice dei lavori ha provveduto ad assicurare la propria mano d'opera.

OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL'IMPRESA

In data 01/07/2020 la direzione dei lavori ha richiesto agli enti previdenziali ed assicurativi competenti il rilascio del nulla osta alla liquidazione della rata di saldo.

CONTO FINALE DEI LAVORI

In data 28/10/2020 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare dell'appalto è di Euro 59'145,23 (esclusi gli oneri per la sicurezza) pari a Euro 592,23 per un totale di Euro **59'738,06** che è stato accettato dall'Impresa senza riserve.

CESSIONI DEI CREDITI

Alla data del 29/10/2020 non è pervenuta alla sottoscritta direzione dei lavori alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti.

FIGURE TECNICHE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dal Ing. Domenico MAZZOCCA;

Il progettista architettonico è Ing. Domenico MAZZOCCA

Il Direttore dei lavori incaricato è stato Ing. Marco ROPPA

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato Ing. Marco ROPPA

Gizzeria lì 30/10/2020

Il Direttore dei Lavori
Ing. Marco ROPPA





**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

[Autorità](#) | [Servizi](#) | [Attività](#) | [Comunicazione](#) | [Amministrazione Trasparente](#) | [Orientamenti](#) | [Regolazione contratti](#)

[Home](#) > [Servizi](#) > [Servizi ad Accesso Riservato](#) > [Servizio Simog](#)

[Logout](#) | [Gestione Schede](#) | [Elenco CIG acquisiti](#) | [Lista CIG/CUP da integrare](#) | [Rubrica Operatori Economici](#) | [Rubrica incaricati](#) | [Guida al Servizio](#)

Utente: **Mazzocca Domenico** Profilo corrente: **RUP**

COMUNE DI GIZZERIA ...

Gestione Schede - Fase di Aggiudicazione

[Mostra Dati Comuni](#) | [Lista Aggiudicazioni](#) | [Avviso di Aggiudicazione](#)

[Salva](#) | [Conferma](#) | [Reimposta](#) | [Richiedi Modifica](#) | [Richiedi Cancellazione](#) | [Comunica Variazioni Anagrafiche](#) | **STATO** [Confermato](#)

| | |
|--|--|
| Tipo Scheda | LAVORI SETTORI ORDINARI |
| Oggetto dell'appalto | lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza, eliminazione barriere architettoniche del patrimonio comunale del campo di calcio a 5 e dell'area verdi in Località Mortilla |
| Numero di riferimento alla nomenclatura CPV | 45212290-5 -- Riparazione e manutenzione di impianti sportivi |
| Codice Fiscale dell'Amministrazione | 00297850794 |
| Denominazione dell'Amministrazione | COMUNE DI GIZZERIA |
| Numero Gara | 7760732 |
| CIG e Progressivo Aggiudicazione | 8297290450-1 |

OGGETTO DELL'APPALTO

Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT) 079060
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)
CUP

L'appalto è finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali è prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.? (E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie) **SI**

☐ Codici CUP

| CUP | Confermato | Valido | Dati DIPE |
|-------------------|------------|--------|--|
| B75D2000040001 Si | Si | | COMUNE DI GIZZERIA - CATANZARO - - CAMPO DI CALCIO A 5 DI LOCALIT? MORTILLA*LOCALIT? MORTILLA*? LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO COMUNALE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 E DELL'AREE VERDI IN LOCALIT? MORTILLA |

☐ Tipologia lavoro

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Restauo | <input type="checkbox"/> |
| Manutenzione ordinaria | <input type="checkbox"/> |
| Manutenzione straordinaria | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Costruzione | <input type="checkbox"/> |
| Demolizione | <input type="checkbox"/> |
| Recupero | <input type="checkbox"/> |
| Ristrutturazione | <input type="checkbox"/> |

Opere di urbanizzazione a scemputo SI NO

☐ Modalità di acquisizione forniture / servizi

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Acquisto | <input type="checkbox"/> |
| Leasing | <input type="checkbox"/> |
| Noleggio | <input type="checkbox"/> |
| Acquisto a riscatto | <input type="checkbox"/> |

Prestazioni comprese nell'appalto Sola esecuzione

PRESTAZIONI PROGETTUALI

| Azione | Cognome Nome | Codice Fiscale | Tipologia del soggetto | CIG affidamento incarico esterno | Data di affidamento incarico | Data di consegna progetto |
|--------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|--------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|

 FINANZIAMENTI

| Azione | Tipo di Finanziamento | Importo Finanziamento |
|--------|---|-----------------------|
| | Entrate con dest.vincolata - PUBBLICA NAZIONALE ALTRI | 70.000,000 |

Importo totale finanziamento 70.000,000

DATI ECONOMICI DELL'APPALTO

| | |
|---|--|
| Strumento di programmazione | E01 - PIL - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE LOCALE |
| Importo componente lavori in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) | 59.223,360 |
| Importo componente servizi in € (come sopra) | |
| Importo componente forniture in € (come sopra) | |
| SubTotale | 59.223,360 |
| Importo totale per l'attuazione della sicurezza | 592,230 |
| Eventuali ulteriori somme non assoggettate al ribasso d'asta | |
| Importo progettazione | |
| Importo a base d'asta indicato in acquisizione CIG | 59.815,59 |
| Importo complessivo appalto | 59.815,590 |
| Importo totale somme a disposizione | 10.177,370 |
| Importo complessivo dell'intervento | 69.993,460 |

DATI PROCEDURALI DELL'APPALTO

| | |
|---|---|
| Modalità di riaggiudicazione/affidamento dell'appalto | |
| Ricorso all'asta elettronica | <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO |
| Criteri di aggiudicazione | Offerta economicamente più vantaggiosa; criterio del minor prezzo |
| E' stata utilizzata la procedura accelerata per ragioni di urgenza? | <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO |
| E' stata effettuata la preinformazione? | <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO |
| E' stato utilizzato un termine ridotto con avviso di preinformazione? | <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO |

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE / QUALIFICAZIONE

| | | |
|--|--|--|
| Requisiti Settori Speciali | Criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante | <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO |
| | Sistema di qualificazione interno | <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO |
| Componente lavori (Settori ordinari o settori speciali che utilizzano il medesimo sistema di qualificazione) | | |

| Azione | Categoria | Descrizione | Classe d'Importo Prevalente | Scorporabile | SubAppaltabile |
|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--------------|----------------|
|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--------------|----------------|

INVITI E OFFERTE / SOGLIA DI ANOMALIA

Data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse

Data di scadenza per la presentazione della richiesta di invito

Data Invito

Data di scadenza per la presentazione delle offerte

21/05/2020

n° Soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse

0

| | |
|--|-----------|
| n° Soggetti che hanno presentato richiesta di invito | 0 |
| n° Soggetti invitati a presentare offerta | 3 |
| n° Soggetti che hanno presentato offerta | 2 |
| n° offerte ammesse | 2 |
| Offerta di massimo ribasso | 2,87300 % |
| Offerta di minimo ribasso | 1,25000 % |
| Valore soglia anomalia | % |
| N.offerte >= soglia anomalia | 0 |
| Numero imprese escluse automaticamente | 0 |
| Numero imprese escluse per insufficienti giustificazioni | 0 |

AGGIUDICAZIONE / AFFIDAMENTO

Tipologia Affidatario Singolo Multiplo

Ribasso di aggiudicazione 2,87300 %

Offerta in aumento %

Importo di aggiudicazione/affidamento 58.114,103

Data di aggiudicazione definitiva o definizione procedura negoziata 28/05/2020

L'affidatario ha richiesto in sede di offerta la possibilita' di subappaltare parte delle prestazioni? SI NO

| Azione Denominazione | Codice Fiscale | Codice Paese | Tipo | Importo Aggiudicazione | Ribasso di aggiudicazione | Offerta in aumento | Selezione |
|---|----------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|
| EDIL TECNICA COSTRUZIONI di Scarpino Antonio & C. sas | 00468160791 | IT | Impresa Singola | | | | Gestione Ditte Ausiliarie |

Per visualizzare/modificare il raggruppamento o le ditte ausiliare premere il pulsante corrispondente a lato della riga

ANAGRAFICA E RIFERIMENTI DEI SOGGETTI AI QUALI LA STAZIONE APPALTANTE HA CONFERITO INCARICHI

| Azione | Cognome Nome | Codice Fiscale | Ruolo |
|--------|--------------|------------------|------------------|
| | ROPPA MARCO | RPPMRC83E01M208L | Direttore Lavori |